

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 3

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	VALOR DOS SERVIÇOS	% DOS SERVIÇOS
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	100%			R\$ 4.576,50	0,13%
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	37,66%	33,77%	28,57%	R\$810,50	0,02%
2.1	ADM OBRA	37,66%	33,77%	28,57%	R\$26.734,85	0,74%
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C SINAPI 08/2023 .	30,54%	34,48%	34,98%	R\$44.698,95	1,24%
3.2	EMULSÃO AS FÁLTICA RR2C + ICMS 17% ANP 01/2024.	30,55%	34,48%	34,97%	R\$102.247,60	2,84%
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	30,54%	34,48%	34,98%	R\$2.834.550,61	78,87%
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	30,54%	34,48%	34,98%	R\$69.808,78	1,94%
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	30,56%	34,47%	34,97%	R\$4.457,61	0,12%
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO .	28,78%	37,05%	34,17%	R\$43.701,04	1,22%
4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL R-01	13,16%	44,74%	42,11%	R\$25.490,78	0,71%
4.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA	40,00%	40,00%	20,00%	R\$3.177,80	0,09%
4.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL REGULAMENTAÇÃO	40,00%	40,00%	20,00%	R\$3.001,65	0,08%
4.5	SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	27,78%	0,00%	72,22%	R\$28.821,96	0,80%
5.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE FORMA MANUAL COM CORTADORA E MARTELETE. SINAPI 01/2024	31,07%	33,35%	35,58%	R\$ 38.212,31	1,06%

5.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM RETRO ESCAVADEIRA DE PNEU 4X4. SINAPI 08/2023	31,07%	33,34%	35,59%	R\$ 5.528,49	0,15%
5.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	15,02%	45,38%	39,60%	R\$ 30.820,83	0,86%
5.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	20,60%	42,40%	37,00%	R\$ 10.294,58	0,29%
5.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	31,67%	32,66%	35,67%	R\$ 285.508,52	7,94%
5.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	57,74%	22,57%	19,69%	R\$ 7.932,42	0,22%
5.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	9,18%	52,18%	38,64%	R\$ 14.070,71	0,39%
5.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	20,16%	43,64%	36,19%	R\$ 9.674,37	0,27%
TOTAL (R\$)		R\$ 1.093.099,18	R\$ 1.232.496,33	R\$1.268.525,34	R\$ 3.594.120,86	100%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO		30,4%	64,7%	100%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.093.099,18	R\$ 2.325.595,52	R\$ 3.594.120,86		

Catalão, 18 Março de 2024.

Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes