

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA
TABELAS: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO
COTAÇÃO DE MERCADO

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO	
			1º MÊS	2º MÊS
1	GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.579,37	100,00%	
			R\$ 3.579,37	
2	GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES	R\$ 8.082,42	80,00%	20,00%
			R\$ 6.465,93	R\$ 1.616,48
3	GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS	R\$ 18.075,21	100,00%	0,00%
			R\$ 18.075,21	R\$ -
4	GRUPO DE SERVIÇO:178- ESQUADRIAS DE MADEIRAS	R\$ 67.147,34	20,00%	80,00%
			R\$ 13.429,47	R\$ 53.717,87
5	GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 416.570,46	30%	70%
			R\$ 124.971,14	R\$ 291.599,32
6	GRUPO DE SERVIÇO:187 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 21.042,42	50%	50%
			R\$ 10.521,21	R\$ 10.521,21
7	GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA	R\$ 134.867,85	20%	80%
			R\$ 26.973,57	R\$ 107.894,28
8	GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS	R\$ 9.634,94		100%
				R\$ 9.634,94
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			30,05%	69,95%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			30,05%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 204.015,90	R\$ 474.984,11
VALOR ACUMULADO			R\$ 204.015,90	R\$ 679.000,00