



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230000730

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FABRICIO DE BRITO ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABRICIO DE BRITO ROCHA** RNP: **1002039142** Registro: **6438/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220082696**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/04/2022** .. Baixada em: **09/03/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **SOL - SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25993**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU**.....

CPF/CNPJ: **25.043.571/0001-34**

Avenida HEIDE

OUTA.....

Número: 0.....

Bairro: VERA CRUZ.....

CEP: 75915-000

Quadra: 13.....

Lote: 01.....

Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

E-Mail: administracao@montividu.go.gov.br

Fone: (64....)36291530....

Contrato: 092/2022..

Celebrado em: 06/04/2022

Valor R\$: 1.561.567,00...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua RUA JACARANDÁ E RUA DOS BURITIS

Número: 0.....

Bairro: TIÚBA.....

CEP: 75915-000.....

Quadra: 0.....

Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Montividiu.....-GO

Data de Início: 06/04/2022

Previsão término: 06/07/2022

Coordenadas Geográficas: -17.453043850,-51.178904039

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU**.....

CPF/CNPJ: **25.043.571/0001-34**

E-Mail: administracao@montividu.go.gov.br

Fone: (64....) 36291530..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 9.615,12 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS**, 103,87 METROS;**3 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS**, 160,04 METROS;**4 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA**, 4,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO**, 28,00 UNIDADES;**6 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS**, 2.198,36 UNIDADES;**7 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS**, 1.768,05 UNIDADES;**8 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 2.307,63 METROS CUBICOS;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ E DRENAGEM DO BAIRRO TIÚBA E SANTA LUZIA, LOTE 01, NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO, CONFORME CONTRATO N.º 092/2022, ASSINADO EM 06/04/2022, COM AS SEGUINTE ATIVIDADES PRINCIPAIS: 1) ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. = 2.307,63 M³; 2) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) = 9.615,12 M³; 3) TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM = 103,87 M; 4) TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM = 160,04 M; 5) BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, 2,00 X 2,00 M = 4 UND; 6) ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM = 12,00 M; 7) CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, 0,60 X 1,20 M = 28,00 UND; 8) GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO = 2.198,36 M; 9) SARJETA DE CONCRETO = 1.768,05 M.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/04/2022 até 30/11/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23006666 a 23006668, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000730

Data: 10/03/2023 Hora: 13:57:00

Código de Controle: UBKMVWV



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
58444/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Prefeitura municipal de

Montividiu

Compromisso com o futuro.

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **SOL – SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. - ME**, empresa de direito privado, sediada à Rua 111, nº 44, Qd. F-35, Lt. 06, Sala 01, Setor Sul, Goiânia – GO, inscrita no CNPJ nº 24.249.727/0001-75, através dos seus responsáveis técnicos:

- ENGº CIVIL FABRÍCIO DE BRITO ROCHA, CREA-GO Nº 6438/D;
- ENGº CIVIL FREDERICO DE BRITO ROCHA, CREA-GO Nº 7831/D.

Executou para o **MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU**, o Contrato nº 092/2022, assinado em 06/04/2022, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM DO BAIRRO TIÚBA E SANTA LUZIA, LOTE 01, DO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO**, onde todas as cláusulas foram devidamente cumpridas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências técnicas, conforme características e quantitativos que se seguem:

I – CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS:

- 1.0– Contrato nº 092/2022, assinado em 06/04/2022;
- 1.1– Ordem de Serviço assinada em 06/04/2022;
- 1.2– Prazo Contratual: 06/04/2022 a 06/04/2023;
- 1.3 - Prazo Real de Execução do Contrato: 06/04/2022 a 30/11/2022;
- 1.4– Valor Contratual: **R\$ 1.561.567,00 (hum milhão, quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais);**
- 1.5– Valor do Termo Aditivo: **R\$ 387.701,89 (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e um reais e oitenta e nove centavos);**
- 1.6- Valor total: **R\$ 1.939.801,21 (hum milhão, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e um reais e vinte e um centavos).**




Autenticidade nº: 23006666
CAP nº: 1020230000730 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao





1.7 – Serviços Executados:


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q (4 cm)		
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	5,00
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
TESTE DE LABORATORIO	Unid.	6,00
DESMATAMENTO, LIMPEZA, EXPURGO E ABERTURA DE RUA	m2	4.706,00
ACABAMENTO DE ABERTURA DE RUA	m2	4.706,00
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	2.313,27
TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	41.870,26
ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	m3	2.607,82
PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	11.116,08
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	2.313,27
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	22.554,42
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	TKM	7,01
IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	11.116,08
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, T 335,00 PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	1.067,14
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	T	444,64
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	TKM	1.067,14
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	tkm	24,34
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	16.411,89
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TKM	64.028,63
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	5,56
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	14,45
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	20,01
GUIAS E SARJETAS		
MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC)	M	2.018,21
MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	M	979,71
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (PAVIMENTAÇÃO)	m2	122,21
SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	8,67
TERRAPLANAGEM DA DRENAGEM		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	M2	718,72
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	420,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M³	1.517,45



ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	M³	834,60
REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M³	1.224,79
DRENAGEM		
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	M	198,87
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	M	240,04
POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	7,00
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	M	3,15
CONCRETO FCK=25 MPA	M3	18,20
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	M	15,00
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	7,00
BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	UN	38,00
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	UN	38,00
ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS (ESPAÇ.1,80 M)	M2	222,36
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	%	2,00
INST. CANTEIRO DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO	%	2,50

Sendo o que tínhamos para atestar, abaixo assina o Gestor Municipal e o Responsável Técnico do Município de Montividiu-GO.

Montividiu – GO, 30 de novembro de 2022.


MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU-GO
CNPJ: 25.043.571/0001-34
Carlos Antônio Peres Cruvinel
Contratante/ Gestor Municipal


LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engº Civil CREA-GO CREA-GO 5575/D

