



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000318

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RAMON REZENDE MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAMON REZENDE MARQUES** RNP: **2418575306** Registro: **315941/AP-TO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230168301**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **06/07/2023** .. Baixada em: **25/01/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 25794**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.801.612/0001-46**

Rua Goiás Número: **33/35**..

Bairro: **Centro**.....

CEP: **76550-000**

Quadra: **00**..... Lote: **00**..... Complemento:

Cidade: **Porangatu**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)3362-5000**...

Contrato: **096/2023**..

Celebrado em: **22/06/2023**

Valor R\$: **3.979.615,45**...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Diversas do Município**.....

Número: **s/n**....

Bairro: **Grupiara**.....

CEP: **76550-000**.....

Quadra: **00**..... Lote: **00**..... Complemento:

Cidade: **Porangatu**.....-GO

Data de Início: **03/07/2023**

Previsão término: **03/07/2024**

Coordenadas Geográficas: **-13.3498444,-49.284143**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.801.612/0001-46**

E-Mail:

Fone: **(62....) 3362-5000**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 2.824,12 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 14.120,60 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 7.681,28 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 456,87 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 100,00 UNIDADES;6 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 33.128,30 METROS QUADRADOS;**

Observações

Pavimentação de Recapeamento Asfáltico no Setor Grupiara no Município de Porangatu - GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **03/07/2023 até 19/01/2024.**

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA EMISSÃO DA CAT 1020230003424, PROCESSO 120280/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24002885 a 24002888, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000318

Data: 26/01/2024 Hora: 15:19:00

Código de Controle: YHUYFEF



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
4361/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa **TEMA ENGENHARIA E LOGÍSTICA - LTDA, COM SEDE NA AV. MATO GROSSO, Nº 862, LOTE 2B, CENTRO, GURUPI - TO, inscrita no CNPJ: 26.743.742/0001-09, executou para o MUNICÍPIO DE PORANGATU – GO, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº 01.801.612/0001-46, SEDIADO NA RUA GOIÁS, Nº 33, CENTRO, PORANGATU – GO, os serviços de Construção de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico no Setor Grupiara no Município de Porangatu – GO.**

DADOS DO CONTRATO

Contrato: 096/2023
Período Contratual: 22/06/2023 a 03/07/2024
Período Execução: 03/07/2023 a 19/01/2024
Local: Porangatu - GO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engº Ramon Rezende Marques
Engº Rafael Nunes Garcia

CREA: 241857530-6
CREA: 241872691-6

ART: 1020230168301
ART: 1020230174916

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Und	Quantidade Contratada
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOB E DEMOBILIZAÇÃO		
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2,50
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
1.5	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	14.120,60
1.6	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	m³	2.824,12
1.7	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UN	27,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	m³	2.824,12
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	14.120,60

Avenida Goiás n. 3635, Centro, Porangatu – GO. Fone n. 3362 5000



2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - MISTURA EM USINA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.824,12
2.4	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M²	14.120,60
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	7.201,51
3	PAVIMENTAÇÃO (CBUQ) ESP=3CM		
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	m²	14.120,60
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	2.700,56
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.287,54
3.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t	1.016,68
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	423,62
4	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ = 3CM		
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	33.128,30
4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	m²	33.128,30
4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	t	2.385,24
4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	6.335,79
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.366,78
4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	993,85
5	DRENAGEM SUPERFICIAL		
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	9.360,00
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	811,60
5.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.869,68
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 MM)	m²	456,87
6.2	PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m²	11,25
6.3	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	100,00

Avenida Goiás n. 3635, Centro, Porangatu - GO. Fone n. 3362 5000



6.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	50,00
7	ADITIVO ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO DE OBRAS		
7.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	4.090,00
7.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.200,00
8	ADITIVO TERRAPLANAGEM		
8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.090,00
8.2	IMPRIMAÇÃO (PAV. URB.)	M2	4.090,00
8.3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TKM	2.085,90
8.4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 CM) COM TRATOR DE ESTEIRA	M2	18.210,00
8.5	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	M2	3.642,12
8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.642,12
8.7	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	M3	5.648,24
8.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	5.648,24
9	ADITIVO PAVIMENTAÇÃO CBUQ		
9.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	M3	3.642,12
9.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - MISTURA EM USINA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7.284,24
9.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	975,00
9.4	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TKM	186,46
9.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	157,95
9.6	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	T	70,20
9.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,25
11	ADITIVO SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		

11.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	M2	6,24
11.2	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UN	2,00
11.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00

E por ser verdade, firmamos o presente.

Porangatu – GO, 22 de Janeiro de 2024



VICTOR HUGO PARREIRA COSTA
CREA: 1018724745/D-GO
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU
EUCLIDES ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS
CPF: 666.679.921-68



Autenticidade nº: 24002888
CAP nº: 1020240000318 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

