



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003516

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAIO LUIZ MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAIO LUIZ MARTINS** RNP: **1018558845** Registro: **1018558845D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210128562**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/07/2022** .. Baixada em: **19/06/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **IC CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** -- Registro **CREA-GO: 31613**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITUMBIARA**.....

CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**

Avenida Beira Rio, Número: 600....

Bairro: Centro.....

CEP: 75503-905

Quadra: 600..... Lote: 602..... Complemento:

Cidade: Itumbiara.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)34305400....

Contrato: 50/2020...

Celebrado em: 04/11/2020 Valor R\$: 886.460,34.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da Obra/Serviço: Rua Jataí.....

Número: S/N....

Bairro: Jardim Liberdade.....

CEP: 75513-040.....

Quadra: 1..... Lote: 01/30..... Complemento:

Cidade: Itumbiara.....-GO

Data de Início: 01/07/2021

Previsão término: 30/04/2022

Coordenadas Geográficas: -18.401705,-49.220616199

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA**.....

CPF/CNPJ: **02.204.196/0001-61**

E-Mail:

Fone: (64....) 3430-5400.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO , 379,08 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO LAJE PRE-FABRICADA , 152,10 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 40,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACOES AQUECEDOR SOLAR , 30,00 EXEMPLARES; 5 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1.344,30 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 176,66 METROS QUADRADOS;**

Observações

CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) CASAS DO TIPO INTERESSE SOCIAL, COM 44,81 m², TOTALIZANDO EM 1344,30m² DA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 007/2020, PROCESSO Nº 188470/2020. CASAS COM 2 QUARTOS, BANHEIRO, HALL, SALA/COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, FORRO PVC, TELHADO COM TRAMA DE MADEIRA E TELHA CERÂMICA, PISO E REVESTIMENTO DE PAREDE NAS ÁREAS MOLHADAS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2022 até 01/05/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24016395 a 24016405, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240003516

Data: 21/06/2024 Hora: 10:19:00

Código de Controle: SLGKYVY



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
45050/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente que a empresa **IC CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP**, CNPJ de nº 19.589.446/0001-21 sediada na Avenida Afonso Pena, nº 857 – Centralina/MG, CEP 38.390-000, executou as obras de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) CASAS DO TIPO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO**, localizada na Rua Jataí, s/n, qd. 01, lotes de 01 a 30, conforme **CONTRATO Nº 50/2020**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de Itumbiara-GO, com sede na Avenida Beira Rio, nº 01, Vila de Furnas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.589.446/0001-21, e a empresa **IC CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP**, inscrita no CREA 31613.

O objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA COMPLETA**, (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as cláusulas nele avençadas.

PLANILHA DE ITENS LICITADOS					
Índice	Fonte	Código	Descrição	UND	QT
1.			CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS		
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1.	SINAPI	7420901	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50
1.2.			ADMINISTRAÇÃO		0,00
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.2.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
1.3			SERVIÇOS REMANESCENTES FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
1.3.1	AGETOP	041003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO EM CARRINHO MÃO	M3	11,84
1.3.2	SINAPI	74005/1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE DO GC (COMPACTADOR PLACA 400KG)	M3	11,84
1.3.3	SINAPI	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M / E = 8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ COM. FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAP. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	152,10
1.4			ALVENARIA		





PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 24016396
CAP nº: 1020240003516 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



1.4.1	SINAPI	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	176,66
1.4.2	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_032016	M	379,08
1.5			ESQUADRIA		
1.5.1	AGETOP	180505	PORTA ABRIR/VENEZIANA 1 FOLHA COM FERRAGENS	M2	252,00
1.5.2	AGETOP	180383	JANELA DE CORRER VENEZIANA 2 FOLHAS CHAPA/VIDRO C/ FERRAGENS (1,50X1,00)	M2	90,00
1.5.3	AGETOP	180383	JANELA DE CORRER VENEZIANA 2 FOLHAS CHAPA/VIDRO C/ FERRAGENS (2,00X1,00)	M2	60,00
1.5.4	AGETOP	180381	JANELA MÁXIMO AR CHAPA/VIDRO CO FERRAGENS - (0,60X0,60)	M2	7,20
1.5.5	AGETOP	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO CO FERRAGENS - (1,50X1,50)	M2	45,00
1.5.6	AGETOP	190102	VIDRO LISO 4MM - COLOCADO	M2	45,00
1.6			COBERTURA		
1.6.1	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	62,35
1.7			REVESTIMENTO		
1.7.1	AGETOP	200101	CHAPISCO COMUM INTERNO	M2	1.103,40
1.7.2	AGETOP	200403	REBOCO (1 CALH: 4 ARFC + 100KG CI/M³) - INTERNO	M2	3.678,00
1.7.3	AGETOP	200101	CHAPISCO COMUM EXTERNO	M2	646,20
1.7.4	AGETOP	200403	REBOCO (1 CALH: 4 ARFC + 100KG CI/M³) - EXTERNO	M2	2.154,00
1.7.5	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	672,00
1.8			FORRO		
1.8.1	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.201,20
1.9			PINTURA		
1.9.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	526,20



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 24016397
CAP nº: 1020240003516 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



1.9.2	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.006,00
1.9.3	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	135,00
1.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.10.1	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	570,00
1.10.2	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	180,00
1.10.3	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	900,00
1.10.4	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UNID.	450,00
1.10.5	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3X3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UNID.	30,00
1.10.6	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	30,00
1.10.7	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	60,00
1.10.8	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	60,00
1.10.9	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	30,00



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 24016398
CAP nº: 1020240003516 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



1.10.10	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	480,00
1.10.11	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	30,00
1.10.12	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	30,00
1.10.13	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	90,00
1.10.14	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	30,00
1.10.15	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 06/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.120,00
1.10.16	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 06/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.470,00
1.10.17	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 06/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	810,00
1.10.18	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 06/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
1.10.19	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID.	60,00
1.10.20	Composição	002	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA	UNID.	150,00
1.10.21	AGETOP	071805	PADRÃO MONOFÁSICO, 10 MM2 H=7 METROS	UNID.	25,21
1.11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.11.1	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	600,00
1.11.2	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	210,00



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade n°: 24016399
CAP n°: 1020240003516 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



1.11.3	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	120,00
1.11.4	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	240,00
1.11.5	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	90,00
1.11.6	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	150,00
1.11.7	SINAPI	89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	150,00
1.11.8	SINAPI	89422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	180,00
1.11.9	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	30,00
1.11.10	SINAPI	95141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONFO, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	90,00
1.11.11	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID.	30,00
1.11.12	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	60,00



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 24016400
CAP nº: 1020240003516 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



1.11.13	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	30,00
1.11.14	AGETOP	081815	KIT CAVALETE D=25MM P/ HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	UNID.	30,00
1.12			LOUÇAS E METAIS		
1.12.1	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UNID.	30,00
1.12.2	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	30,00
1.12.3	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	30,00
1.12.4	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SÍTÉTICO 120 X60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA DE CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	19,50
1.12.5	SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SÍTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	30,00
1.12.6	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	30,00
1.12.7	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	30,00
1.12.8	SINAPI	89800	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	30,00
1.13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 24016401
CAP nº: 1020240003516 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao



1.13.1	SINAPI	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	300,00
1.13.2	SINAPI	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	M	60,00
1.13.3	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	360,00
1.13.4	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	90,00
1.13.5	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	90,00
1.13.6	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	60,00
1.13.7	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	90,00
1.13.8	SINAPI	89833	TE, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	30,00
1.13.9	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	30,00



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 24016402
CAP nº: 1020240003516 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao



1.13.10	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	90,00
1.13.11	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	30,00
1.13.12	SINAPI	89823	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	30,00
1.13.13	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	30,00
1.13.14	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DN 60MM, COM TAMPA H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	30,00
1.13.15	SINAPI	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6M, ALTURA INTERNA = 0,6M. AF_05/2018	UNID.	30,00
1.13.16	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	30,00
1.14			PAVIMENTAÇÃO		
1.14.1	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	71,99
1.14.2	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014	M2	1.344,30
1.14.3	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	316,64



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 24016403
CAP nº: 1020240003516 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao



1.14.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	118,74
1.15			INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
1.15.1	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	2,00
1.15.2	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	1,00
1.15.3	Composição	001	Fornecimento e instalação de sistema completo de aquecimento solar para chuveiro de residência popular, composto de 2 placas coletoras, 1 reservatório de 200l com suporte, 1 misturador e apoio eletrônico para instalação em tubo de PVC, inclusive registros e tubulação em CPVC para interligação do sistema à alimentação do reservatório e ao ponto do chuveiro.	UNID.	30,00

PLANILHA DE ITENS ADITIVADOS 01

Índice	Fonte	Código	Descrição	UND	QT
1.5			ESQUADRIA		
1.5.6	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4MM - COLOCADO	M2	56,59
1.10			LOUÇAS E METAIS		
1.10.16	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 06/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.230,00
1.12			LOUÇAS E METAIS		
1.12.4	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SÍTÉTICO 120 X60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA DE CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	10,50

PLANILHA DE ITENS ADITIVADOS 02

Índice	Fonte	Código	Descrição	UND	QT
1.1			ADMINISTRAÇÃO		
1.1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 24016404
CAP nº: 1020240003516 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao



1.1.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,50
1.1.3	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	396,00
1.2			ESQUADRIA		
1.2.1	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4MM - COLOCADO	M2	0,65
1.3			COBERTURA		
1.3.1	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	92,81
1.3.2	Composição	005	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS (EXCLUSO INSUMO)	M2	507,19
1.3.3	Composição	002	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (EXCLUSO INSUMO)	M2	48,30
1.3.4	SINAPI - I	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	966,00
1.3.5	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	160,31
1.3.6	Composição	004	AMARRAÇÃO DE TELHA CERÂMICA COM ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) (EXCLUSO INSUMO)	M²	600,00
1.3.7	SINAPI - I	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	66,20
1.3.8	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	44,40
1.3.9	Composição	001	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (TABELA) EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (EXCLUSO INSUMO)	M2	44,40
1.3.10	SINAPI-I	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	444,00



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 24016405
CAP nº: 1020240003516 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao



1.3.11	Composição	006	REPARO EM FORRO DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS (EXCLUSO INSUMOS)	M2	18,11
1.4			PINTURA		
1.4.1	Composição	003	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	526,20
1.4.2	GOINFRA	261306	PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR	M2	3.006,00
1.5			LOUÇAS E METAIS		
1.5.1	SINAPI	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	3,00
1.6			LIMPEZA FINAL DE OBRA		
1.6.1	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	2.016,30

PLANILHA DE ITENS ADITIVADOS 03					
Índice	Fonte	Código	Descrição	UND	QT
1.1			ADMINISTRAÇÃO		
1.1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00
1.1.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,70
1.1.3	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00

O objeto contratual foi executado pela profissional: Engenheiro Civil **CAIO LUIZ MARTINS**, sob o CREA 1018558845D-GO, ART nº 1020210128562.

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado no período de 01 de julho de 2022 a 01 de maio de 2024, conforme planilha dos serviços executados.

Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

Itumbiara - GO, 06 de junho de 2024.

Luciano Franco Borges
Secretário Municipal de Obras e Pavimentação Asfáltica