



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000507

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO LACERDA MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO LACERDA MARTINS** RNP: **1002308763** Registro: **13287/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230186200**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/07/2023** .. Baixada em: **09/02/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **LATINS ENGENHARIA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 21200**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - GOIÁS.**

CPF/CNPJ: **02.922.128/0001-38**

Avenida JOSÉ

BONIFÁCIO.....

Número: 726....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 76270-000

Quadra: 05..... Lote: 07.....

Complemento:

Cidade: Jussara.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3373 1241..

Contrato: 073/2023..

Celebrado em: 06/07/2023

Valor R\$: 562.268,53.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida MARECHAL RONDON.....

Número: S/N....

Bairro: PARQUE AGROPECUÁRIO.....

CEP: 76270-000.....

Quadra: S/Q..... Lote: S/L.....

Complemento: CLUBE

CANOÃO.....

Cidade: Jussara.....-GO

Data de Início: 10/07/2023

Previsão término: 08/10/2023

Coordenadas Geográficas: -15.4541762,-51.4309582

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - GOIÁS.**

CPF/CNPJ: **02.922.128/0001-38**

E-Mail:

Fone: (62....) 3373 1241.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE , 709,44 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 709,44 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 6,56 QUILOVOLTS-AMPERE;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 611,04 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 35,36 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA EM ARCO ESTRUTURA METÁLICA, 351,75 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 91,85 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 36,00 METROS;9 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO , 72,16 METROS QUADRADOS;10 - ATUACAO EXECUCAO VALAS , 2,57 METROS CUBICOS;11 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 98,40 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO EXECUCAO FOSSA SEPTICA , 4,60 METROS CUBICOS;13 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 611,04 METROS QUADRADOS;14 - ATUACAO EXECUCAO SUMIDOURO , 8,40 METROS CUBICOS;**

Observações

CONTRATO N. 073/2023 QUE ENTRE SI FAZEM, DE UMLADO, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE, A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GOIÁS, E DE OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA LATINS ENGENHARIA LTDA, DATADO EM 06 DE JULHO DE 2023, COM OBJETO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DO CLUBE CANOÃO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME EMENDA FEDERAL 202238940003 (PROGRAMA 09032022, CÓDIGO DO PLANO DE AÇÃO 202238940003-0124454), TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 709,44 M² E INSTALAÇÃO DE 135,38 M² DE CHAPA DE ACM.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/07/2023 até 21/12/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24004915 a 24004925, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000507

Data: 09/02/2024 Hora: 14:53:00

Código de Controle: FQSYELX



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA



Autenticidade nº: 24004915
CAP nº: 1020240000507 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



Jussara – GO, 08 de fevereiro de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara – GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. MARIA IDALI DA SILVA BONTEMPO, portadora do C.P.F. nº 641.706.591-04 e C.I. nº 631.862 SSP-GO, residente e domiciliada na cidade de Jussara – GO. Declara para os devidos fins de direito junto ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS – CREA-GO, que tendo efetuado a vistoria através do Engenheiro Civil Fiscal ÍTALO HENRIQUE RODRIGUES DE ANDRADE, inscrito no CREA-GO sob o nº 1016500343/D-GO, na data de 21 de dezembro de 2023, sendo representado neste termo pelo Departamento de Engenharia, Projetos e Fiscalização, declara que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA – EPP, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, representada pelo Engenheiro Civil Leonardo Lacerda Martins, inscrito no CREA sob o nº 13.287/D-GO, atende aos requisitos necessários à execução de uma obra de qualidade, visto que realizou as obras e serviços de engenharia para Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, conforme especificação técnica contida no memorial descritivo e nos projetos, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, conforme contrato público N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023 no valor global de R\$ 562.268,53 mais o aditivo de obra no valor de R\$ 255.961,51 totalizando R\$ 818.230,04. Totalizando uma área de 709,44 m² de Construção, em conformidade com as exigências contratuais.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659
104

Assinado de forma digital por
MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659104
Dados: 2024.02.09 08:50:12 -03'00'

Maria Idali da Silva Bontempo
Prefeita Municipal
C.P.F.: 641.706.591-04

ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:02:09 -03'00'

ENG. CIVIL E FISCAL ÍTALO HENRIQUE RODRIGUES DE ANDRADE
Departamento de Engenharia – Fiscalização
CREA-GO: 1016500343/D-GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CANOÃO e CONSTRUÇÃO DE 02 PASSARELAS DE COCNETO ARMADO 2,00 M X 10,00 M		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	215,64
1.1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	672,84
1.1.3	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	98,40
1.1.4	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E	M2	98,40
1.1.5	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	3,00
1.1.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA	M2	16,44
1.1.7	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	63,55
1.1.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	544,55
1.1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	91,00
1.1.10	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	544,55
1.1.11	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF 01/2021	M2	3,38
1.1.12	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	10,92
1.1.13	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	3,38
1.1.14	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	55,23

MARIA IDALI
DA SILVA
BONTEMPO:641
70659104Assinado de forma digital
por MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:641 70659104
Dados: 2024.02.09
08:50:46 -03'00'ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:040526
49176Assinado de forma digital
por ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:02:32
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA**ATESTADO TÉCNICO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.15	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	4,00
1.1.16	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	4,00
1.1.17	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A F 12/2017	UN	8,00
1.1.18	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	20,75
1.1.19	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	20,75
1.1.20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	12,17
1.1.21	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	230,28
1.1.22	REMOÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	4,00
1.1.23	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	M	20,05
1.1.24	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	12,00
1.1.25	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/ DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	16,00
1.1.26	SERVENTE	H	224,00
1.1.27	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	46,04
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL - (OBRAS CIVIS)	H	126,00
1.2.2	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	462,00
1.3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS (02 PASSARELAS 2,00 M X 10,00 M, BANHEIROS, COZINHA, D.M.L., DEPÓSITO E HALL)		
1.3.1	BLOCOS E ESTACAS		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	M3	26,09

MARIA IDALIDA
SILVA
BONTEMPO64170659
104
Assinado de forma digital
por MARIA IDALIDA SILVA
BONTEMPO64170659104
Dados: 2024.02.09 08:51:17
-03'00'ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:02:56 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA**ATESTADO TÉCNICO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.3.2	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	15,77
1.3.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	15,77
1.3.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	97,00
1.3.5	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	106,89
1.3.6	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	175,72
1.3.7	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	220,03
1.3.8	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	483,33
1.3.9	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	29,58
1.3.2	VIGAS BALDRAMES		
1.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,96
1.3.2.2	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	5,96
1.3.2.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	5,96
1.3.2.4	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	53,59
1.3.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	82,94
1.3.2.6	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	118,50
1.3.2.7	ACO CA 50-A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	133,51
1.3.2.8	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	11,66
1.4	ESTRUTURA (02 PASSARELAS 2,00 M X 10,00 M, BANHEIROS, COZINHA, D.M.L., DEPÓSITO E HALL)		
1.4.1	PILARES E VIGAS DE COBERTURA		
1.4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	184,00
1.4.1.2	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	280,14

MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:641706591
04
Assinado de forma digital por
MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659104
Dados: 2024.02.09 08:51:49 -0300ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:03:19 -0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.1.3	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	24,66
1.4.1.4	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	222,78
1.4.1.5	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	615,97
1.4.1.6	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	KG	269,68
1.4.1.7	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	22,73
1.4.1.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	22,85
1.4.1.9	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M³	0,48
1.4.1.10	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	42,40
1.4.2	LAJE		
1.4.2.1	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	64,27
1.4.2.2	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	66,00
1.4.2.3	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	99,40
1.4.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	46,22
1.4.2.5	ESCORAMENTO METÁLICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES)	M2	46,22
1.4.2.6	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	11,10
1.4.2.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	M3	11,10
1.4.2.8	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	6,89
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
1.5.1	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM²	M	1.549,20
1.5.2	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM²	M	84,00
1.5.3	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	516,40
1.5.4	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	98,00
1.5.5	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	UN	31,00
1.5.6	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 3/4"	UN	4,00
1.5.7	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UN	3,00
1.5.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	UN	1,00

MÁRIA IDALÍ DA SILVA
Assinado de forma digital por
MÁRIA IDALÍ DA SILVA
BONTEMPO:641706591
Dados: 2024.02.09 08:52:18
+03'00'ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:03:42 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.5.9	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UN	18,00
1.5.10	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UN	9,00
1.5.11	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	UN	5,00
1.5.12	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20,00
1.5.13	LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA	UN	28,00
1.5.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN	5,00
1.5.15	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	UN	2,00
1.5.16	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	UN	2,00
1.5.17	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN	42,00
1.5.18	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	UN	1,00
1.5.19	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN	4,00
15.20	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	2,00
1.5.21	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	UN	5,00
1.5.22	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	UN	1,00
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.6.1	ESGOTO E PLUVIAL		
1.6.1.1	TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	37,44
1.6.1.2	TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	M	6,43
1.6.1.3	TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	5,52
1.6.1.4	TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	6,71
1.6.1.5	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	22,25
1.6.1.6	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UN	4,00
1.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UN	9,00
1.6.1.8	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	UN	12,00
1.6.1.9	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	UN	4,00
1.6.1.10	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	UN	14,00
1.6.1.11	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	UN	6,00
1.6.1.12	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	UN	4,00

MARIA IDALI DA
SILVA
BONTEMPO:641
70659104

Assinado de forma digital
por MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659104
Dados: 2024.02.09
08:52:52 -03'00'

ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:0405264
9176

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE RODRIGUES
DE ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:04:08
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA**ATESTADO TÉCNICO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.6.1.13	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	M3	2,85
1.6.1.14	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UN	1,00
1.6.1.15	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	UN	3,00
1.6.1.16	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	UN	1,00
1.6.1.17	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00
1.6.1.18	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	UN	2,00
1.6.1.19	PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM	UN	3,00
1.6.1.20	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM	UN	3,00
1.6.1.21	TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE	UN	1,00
1.6.1.22	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	2,00
1.6.1.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	1,00
1.6.1.24	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00
1.6.2	ÁGUA FRIA		
1.6.2.1	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	60,00
1.6.2.2	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	24,17
1.6.2.3	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	15,00
1.6.2.4	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UN	12,00
1.6.2.5	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	UN	16,00
1.6.2.6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	UN	3,00

MÁRIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:641706591
04
Assinado de forma digital por
MÁRIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659104
Dados: 2024.02.09 08:53:24
+03'00'ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:04:33 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.6.2.7	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UN	5,00
1.6.2.8	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UN	4,00
1.6.2.9	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	11,00
1.6.2.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	UN	5,00
1.6.2.11	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"	UN	3,00
1.6.2.12	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2"	UN	14,00
1.6.2.13	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	UN	2,00
1.6.2.14	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	UN	2,00
1.6.2.15	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	UN	16,00
1.6.2.16	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00
1.6.2.17	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	3,00
1.6.2.18	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	5,00
1.6.2.19	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	UN	3,00
1.6.2.20	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	5,00
1.6.2.21	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	1,00
1.6.3	APARELHOS SANITÁRIO E ACESSÓRIOS		
1.6.3.1	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN	2,00
1.6.3.2	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN	6,00
1.6.3.3	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	UN	6,00
1.6.3.4	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	UN	2,00
1.6.3.5	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	4,00
1.6.3.6	TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	2,00
1.6.3.7	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN	2,00

Assinado de forma digital por
MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659
104
Dados: 2024.02.09 08:54:13
+03'00'Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:04:59 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.6.3.8	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	UN	6,00
1.6.3.9	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	UN	6,00
1.6.3.10	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	UN	6,00
1.6.3.11	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M2	10,26
1.6.3.12	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	UN	2,00
1.6.3.13	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	UN	2,00
1.6.3.14	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	8,00
1.7	ALVENARIA E DIVISÓRIA		
1.7.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	323,15
1.7.2	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	11,08
1.7.3	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	M2	23,60
1.7.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	146,55
1.7.5	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	66,88
1.7.6	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	180,24
1.7.7	CHAPISCO COMUM	M2	725,79
1.7.8	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	M2	725,79
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.8.1	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	44,53
1.8.2	MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)	M2	5,82
1.9	COBERTURA		
1.9.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M2	50,00
1.9.2	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M2	15,35
1.9.3	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	876,36
1.9.4	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	M2	351,75
1.9.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	98,88

MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:641706591
04Assinado de forma digital por
MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659104
Dados: 2024.02.09 08:54:51 -03'00'ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176Assinado de forma digital por ITALO
HENRIQUE RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:05:26 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA**ATESTADO TÉCNICO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.9.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	703,50
1.10	REVESTIMENTO DE PAREDE		
1.10.1	CHAPISCO COMUM	M2	622,00
1.10.2	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	M2	510,45
1.10.3	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	M3	198,45
1.10.4	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	166,41
1.11	ESQUADRIAS		
1.11.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	12,99
1.11.2	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	8,00
1.11.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,00
1.11.4	PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS	M²	3,90
1.12	REVESTIMENTO DE PISO		
1.12.1	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2	634,33
1.12.2	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	84,45
1.12.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	M2	98,40
1.12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	140,89
1.12.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	92,48
1.12.6	MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)	M2	117,96
1.12.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,50
1.12.8	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	M³	38,12

MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659
104Assinado de forma digital por
MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659104
Dados: 2024.02.09 08:55:23
-03'00"ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:05:54 -03'00"



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
GABINETE DA PREFEITA



Autenticidade nº: 24004925
CAP nº: 1020240000507 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida José Bonifácio, nº 726, Centro, Jussara - GO, CEP: 76.270-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.922.128/0001-38, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP, sediada na Rua DF-4, s/nº, Qd. 05, Lt. 12, Setor Dom Felipe I, CEP: 75.460-000, Nerópolis-GO, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 20.735.589/0001-83, executou os serviços de Revitalização do Clube Canoão, localizado na Avenida Marechal Rondon, Parque Agropecuário, do município de Jussara - GO, entre os dias 10/07/2023 a 21/12/2023, através do contrato de obra pública N. 073/2023 de execução de obras e serviços de engenharia firmado com base no procedimento licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 005/2023. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução o engenheiro civil Leonardo Lacerda Martins, CREA nº 13.287/D-GO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.13	PINTURA		
1.13.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	219,12
1.13.2	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	696,03
1.14	FORRO		
1.14.1	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	M2	351,75
1.14.2	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	M2	97,89
1.14.3	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	M	92,48
1.14.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	70,04
1.15	DIVERSOS		
	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	709,44
1.15.2	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1	M2	128,98
1.15.3	CHAPA DE ACM	M2	135,38
1.15.4	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	257,96
1.15.5	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	M3	10,75

JUSSARA-GO, 08 DE FEVEREIRO DE 2024.

MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659
104

Assinado de forma digital por
MARIA IDALI DA SILVA
BONTEMPO:64170659104
Dados: 2024.02.09 08:55:56
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - GOIÁS
MARIA IDALI DA SILVA BONTEMPO
C.P.F.: 641.706.591-04
PREFEITA MUNICIPAL

ITALO HENRIQUE
RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176

Assinado de forma digital por
ITALO HENRIQUE RODRIGUES DE
ANDRADE:04052649176
Dados: 2024.02.09 08:00:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - GOIÁS
ENG. CIVIL E FISCAL ÍTALO HENRIQUE RODRIGUES DE ANDRADE
CREA: 1016500343/D-GO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO