



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **TLP CONSTRUÇÕES LTDA**, sob CNPJ: **50.623.059/0001-04**, estabelecida no endereço QUADRA 117A LOTE 06 SALA 01, SET LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO, forneceu para esta empresa os serviços abaixo:

Mobilização / Início da Obra – 28 de maio de 2023.

Desmobilização / Término da Obra – 21 de agosto de 2023.

DADOS DO SERVIÇO

CONSTRUÇÃO/REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS – ÁREA INTERNA DE 341,32m².

ÁREA TOTAL DE 1.198,00m²

SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de obra, inclusive cálculo de material e custos, acompanhamento, orientação e fiscalização dos serviços, representação técnico administrativo da contratada (Responsabilidade Técnica). Informamos que os serviços executados foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo.

Planilha Contratual:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01.01	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	4,00
1.1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	3,60
1.1.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	63,10

Razão Social: Adserv Construtora Ltda



1.1.4	Demolição de telhamento com telha ondulada s/ aproveitamento	m2	338,47
1.1.5	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m2	338,47
1.1.6	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	338,47
1.1.7	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	35,13
1.1.8	Retirada de aparelhos de iluminação c/ reaproveitamento de lâmpadas	un	12,00
1.1.9	Retirada de aparelhos sanitários	un	8,00
1.1.10	Retirada de esquadrias metálicas	m2	2,20
1.1.11	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado para implantação de rampa de acesso	m2	16,78
01.02	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA		
01.02.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,08
01.02.02	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	7,98
01.02.03	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	19,16
01.02.04	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	2,30
01.02.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	155,62
01.02.06	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	41,00
01.02.07	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento	m3	2,30
01.02.08	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	23,95

Razão Social: Adserv Construtora Ltda



01.03	PAREDES E PAINEIS		
01.03.01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	244,00
01.03.02	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	13,20
01.04	ESQUADRIAS		
01.04.01	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	61,60
01.04.02	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
01.04.03	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00
01.04.04	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
01.04.05	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
01.04.06	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	2,00
01.04.07	Fornecimento e instalação de brise metálico	m2	34,50
01.04.08	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	2,20
01.04.09	Gradil modular, com pintura de acabamento na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar	m ²	8,91
01.04.10	Estrutura metálica para fixação de marquise com fechamento em ACM	m2	4,05
01.05	COBERTURA		

Razão Social: Adserv Construtora Ltda

CNPJ: 13.095.064/0001-65
E-mail: adservconstrutora@gmail.com

Inscrição Estadual: 15.325.684-2
Telefone: (94) 98416 - 0050 / 98450 - 2294

Avenida Lago Azul, s/n, Centro, Cep: 68.533-000, Água Azul do Norte/Pará



01.05.01	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m2	338,47
01.05.02	Telhamento com telha metálica trapezoidal, termoacústica, inclusive parafusos	m2	338,47
01.05.03	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas (Cozinha e Banheiros)	m2	48,54
01.06	PISOS		
01.06.01	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, porcelanato, linha universal collection, gea white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	321,83
01.06.02	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 120 cm, porcelanato, linha new look, crema, Roca ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	30,31
01.06.03	Rodapé porcelanato, 15 x 80 cm, Portobello, linha universal, gea white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)	m	113,72
01.06.04	Soleira em granito polido preto, l=30cm, esp = 2 cm (5,01m²)	m	16,70
01.06.05	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	16,78
01.07	REVESTIMENTO DE PAREDES		
01.07.01	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015	m2	514,40
01.07.02	Reboco / Emboço de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	514,40
01.07.03	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	235,48
01.07.04	Revestimento em Porcelanato para fachada em imitação de madeira	m2	10,50

Razão Social: Adserv Construtora Ltda



01.07.05	Revestimento e/ou fechamento com chapa de alumínio - conforme projetos	m2	14,90
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
01.08.01	Luminária fluorescente embutir com aletas 4x 32w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)	un	12,00
01.08.02	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	6,00
01.08.03	Refletor para lâmpada halógena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lâmpada	un	6,00
01.08.04	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	200,00
01.08.05	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	7,00
01.08.06	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	60,00
01.08.07	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	1,00
01.08.08	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00
01.08.09	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
01.08.10	Remoção de interruptores e tomadas	un	20,00
01.08.11	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, ref. 675063 da Pial Legrand ou similar	un	20,00
01.08.12	Interruptor 03 seções simples	un	2,00
01.08.13	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar (no palco)	un	8,00
01.09	PINTURAS		
01.09.01	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	103,40
01.09.02	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	438,60

Razão Social: Adserv Construtora Ltda



01.09.03	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores	m2	734,70
01.09.04	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m2	438,60
01.09.05	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	37,88
01.09.06	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	8,80
01.09.07	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	103,40
01.09.08	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m2	296,41
01.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
01.10.01	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	2,00
01.10.02	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	2,00
01.10.03	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	9,00
01.10.04	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar	un	2,00

Razão Social: Adserv Construtora Ltda



01.10.05	Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar	un	4,00
01.10.06	Divisória em granito branco polar, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	29,40
01.10.07	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00
01.10.08	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	un	2,00
01.10.09	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m2	2,70
01.10.10	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	20,00
01.10.11	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2	30,31
01.10.12	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem)	m2	321,30
01.10.13	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	50,00
01.10.14	Equipe de instalação elétrica	h	181,00
01.10.15	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliéster e=75mm (trorion-illbruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)	m2	150,00
01.10.16	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	m2	100,00
01.10.17	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00
01.10.18	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00

Razão Social: Adserv Construtora Ltda



01.10.19	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	5,07
01.10.20	Plantio de grama esmeralda em placas	m2	843,68
01.10.21	Plantio de Arbusto com altura 50 a 100 cm em cava de 60x60x60cm	un	18,00
01.10.22	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (D=40 CM) – Fornecimento e instalação.	m	110,00
01.10.23	Grelha de ferro fundido para canaletas larg=20cm fornecimento e assentamento.	m	40,00
01.11	LIMPEZA GERAL		
01.11.01	Limpeza final da obra	m2	450,00

CONSTRUTORA

Razão Social: Adserv Construtora Ltda

CNPJ: 13.095.064/0001-65
E-mail: adservconstrutora@gmail.com

Inscrição Estadual: 15.325.684-2
Telefone: (94) 98416 - 0050 / 98450 - 2294

Avenida Lago Azul, s/n, Centro, Cep: 68.533-000, Água Azul do Norte/Pará



PERÍODO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 28/05/2023 a 21/08/2023.

É o que temos a **ATESTAR** tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas/TO, 30 de Agosto de 2023.

ADSERV CONSTRUTORA LTDA:13095064000165 Assinado de forma digital
por ADSERV CONSTRUTORA
LTDA:13095064000165

ADSERV CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ N° 13.095.064/0001-65
RICARDO GOMES DE OLIVEIRA
RG 6009430 – SSP/PA | CPF 009.924.502-76.
SOCIO ADMINISTRADOR.

Razão Social: Adserv Construtora Ltda