

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ACT 01/2024

A **SAERP – SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO**, inscrita no CNPJ nº 45.198.109/0001-13, com sede administrativa a Rua Amador Bueno, 22 neste município, representada neste ato pelo responsável identificado abaixo, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede em Brasília, Setor Central C 10 Lt.12 nº0, Edif. Critativa Sl. 208, inscrita no CNPJ nº 042.893.478/0001-38, executou a obra, objeto do **Contrato nº 220/2.023**, conforme descrição abaixo, a saber:

A contratada executou no período de 02/10/2.023 à 02/02/2.024 os serviços e quantitativos relacionados no quadro 1 – serviço contratado, em áreas operacionais da contratante.

O serviço contratado, devidamente detalhado no Quadro 1, foi executado de acordo com as normas e especificações técnicas contratuais, não constando nada que desabone sua capacidade técnica.

Endereço das Obras e Serviços;

EEAT CANADÁ – Av. Braz Olaiá Acosta, Cadastro PMRP 502.910

EEAT QUINTINO – Rua Iris Riccioni, Cadastro PMRP 318.335

Abaixo descrição das atividades Executadas



Quadro1 – Serviço contratado.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) CANADA					
ITEM	DESCRIÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QUANTIDADE TOTAL
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Container - escritório com banheiro - locação	SABESP	EQ04714	mês	3,00
2.0	Revestimento e Acabamento				
2.1	Regularização de piso ou teto, esp. 2,5 cm	FDE	11.02.066	m2	216,64
2.2	Chapisco em parede ou teto	FDE	12.02.002	m2	442,66
2.3	Massa única em parede para pintura	SINAPI	87529	m2	226,02
2.4	Massa única em piso / teto para pintura	SINAPI	90406	m2	216,64
2.5	Pintura com Tinta Látex Acrílica	SINAPI	88489	m2	196,42
2.6	Pintura em Superfície Metálica, inclusive preparo	CDHU	33.11.050	m2	25,00
3.0	Remoções e Demolições				
3.1	Remoção de entulho com caçamba metálica	CDHU	05.07.040	m3	11,83
3.2	Demolição de Alvenaria, manual	SINAPI	97622	m3	11,83
3.3	Aterro mecanizado de vala com solo argilo-arenoso	SINAPI	94316	m3	59,14
3.4	Escavação mec. de vala, prof. até 1,5 m, largura 0,8 a 1,5 m	SINAPI	90106	m3	29,57
3.5	Transporte caminhão basculante 6 m3 até 10 Km	SINAPI	97914	m3	59,14
3.6	Taxa de Bota-fora de Entulho Classe II inerte	SABESP	CV00625	m3	59,14
4.0	Impermeabilizações				
4.1	Escarificação mecânica - até 4 cm	SABESP	70190015	m2	10,00
4.2	Hidrojateamento de alta pressão	SABESP	70190009	m2	442,66
4.3	Impermeabilização de Superfície à base de resina acrílica	SINAPI	98554	m2	144,42
4.4	Impermeabilização manta asfáltica pré fabricada 4 mm	FDE	11.02.024	m2	298,23
4.5	Impermeabilização de Superfície com Argamassa Polimérica	SINAPI	98555	m2	144,43
4.6	Reparo de concreto c/ argamassa modificada c/ polímeros	SABESP	70190031	m2	10,00
4.7	Estancamento de Infiltração c/ cimento de pega ultra rápida	SABESP	70190034	m2	6,00
5.0	Serviços Complementares				
5.1	Andaimes Tubulares	SABESP	70190001	m3m	144,43
5.2	Tampa de Inspeção em Concreto Armado	SABESP	E	m2	3,00
5.3	Muro de Alvenaria - h=3,00 m	COMP	D	m	33,57
5.4	Alvenaria Vedação Blocos Concreto de 19x19x39 cm	SINAPI	103320	m2	3,60
5.5	Contrapiso Concreto não estrutural impermeabilizado	SABESP	70120007	m3	8,26
5.6	Caixa de Alvenaria - 1,00 X 1,00 m	SABESP	70070243	m	1,00
5.7	Tubulações e conex., água fria, PVC, DN 100	SABESP	70130009	m	30,00

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) QUINTINO					
ITEM	DESCRIÇÃO	REF.	CÓD.	UNID.	QUANTIDADE TOTAL
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Container - escritório com banheiro - locação	SABESP	EQ04714	mês	4,00
2.0	Revestimento e Acabamento				
2.1	Regularização de piso ou teto, esp. 3 cm	SINAPI	87630	m2	145,44
2.2	Chapisco em parede ou teto	SABESP	70120002	m2	630,16
2.3	Massa única em parede para pintura	SINAPI	87529	m2	266,56
2.4	Massa única em piso / teto para pintura	SINAPI	90406	m2	145,44
2.5	Pintura com Tinta Látex Acrílica	SINAPI	88489	m2	1.081,25
2.6	Pintura em Superfície Metálica, inclusive preparo	SABESP	70120046	m2	106,00
3.0	Remoções e Demolições				
3.1	Remoção de entulho com caçamba metálica	SABESP	70190145	m3	18,90
3.2	Demolição de Alvenaria, manual	SINAPI	97622	m3	16,79
3.5	Transporte caminhão basculante 6 m3 até 10 Km	SINAPI	97914	m3	16,79
3.6	Taxa de Bota-Fora de Entulho Classe II-B Inerte	SABESP	CV00625	m3	16,79
4.0	Impermeabilizações				
4.1	Escarificação mecânica - até 4 cm	SABESP	70190015	m2	10,00
4.2	Hidrojateamento de alta pressão	SABESP	70190009	m2	630,16
4.3	Impermeabilização de Superfície à base de resina acrílica	SINAPI	98554	m2	167,28
4.4	Impermeabilização manta asfáltica pré fabricada 4 mm	SABESP	70190127	m2	206,00
4.5	Impermeabilização de Superfície com Argamassa Polimérica	SINAPI	98555	m2	132,00
4.6	Reparo de concreto c/ argamassa modificada c/ polímeros	SABESP	70190031	m2	10,00
4.7	Estancamento de Infiltração c/ cimento de pega ultra rápida	SABESP	70190034	m2	6,00
5.0	Serviços Complementares				
5.1	Andaimes Tubulares	SABESP	70190001	m3m	145,44
5.2	Tampa de Inspeção em Concreto Armado	SABESP	E	m2	2,00
5.3	Muro de Alvenaria - h=3,00 m	COMP	D	m	50,99
5.4	Portão de Tela	SABESP	70150001	m2	13,50
5.5	Grade em Perfil Metalon em Aço Carbono H=2,50 m	COMP	F	m	28,40
5.6	Grade em Perfil Metalon em Aço Carbono H=1,50 m	COMP	G	m	68,51
5.7	Grade em Perfil Metalon em Aço Carbono H=1,00 m	COMP	H	m	28,43
5.8	Retirada de vidro incl. raspagem de massa	FDE	14.60.001	m2	38,50
5.9	Vidro Liso Comum incolor 3 mm	SABESP	CV00480	m2	38,50
5.10	Alteamento de Proteção - Concertina	SABESP	70150009	m	192,00

Ribeirão Preto, 19 de abril de 2024.

Engº Igor de Lucena Marques Asse
Gestor do Contrato nº 220/2023
CPF 175.445.598-07

Engº Lineu Andrade de Almeida
Engenheiro Civil e Sanitarista
Diretor Técnico – SAERP